

ACTA DE RECEPCIÓN SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS

NUMERO:
ACI-1225-26

PROPIETARIO:
DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

PROYECTO:
CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

DIRECCIÓN:
URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Mediante la presente Acta de Recepción, **EL PROPIETARIO** recibe conforme la instalación de los siguientes equipos instalados en el Proyecto indicado:

INSTALACIÓN DE RED CONTRA INCENDIOS	
Materiales para la instalación de la red contra incendios compuesto de tuberías de acero negro con costura. El espesor será Cedula 10 para tuberías ranuradas y Cedula 40 para tuberías roscadas, conforme a lo exigido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Norma NFPA 13, Incluye codos, tees, reducciones, soportes, elementos de anclaje, consumibles y todos los accesorios necesarios para el tendido de la red contra incendios. El acabado de las tuberías aéreas se realizará con pintura epóxica color rojo a un espesor mínimo de 3 a 5 mils. Las Tuberías enterradas serán en material PVC C900 Listado UL/FM clase 235 psi.	
INSTALACIÓN DE ROCIADORES	CANT.
Rociador de bronce tipo montante de cobertura extendida y respuesta rápida, con orificio de 3/4" NPT y factor K=11.2, con bulbo de vidrio de 3 mm rateado a 155°F (68°C).	54.00
INSTALACIÓN DE MONTANTE Y ACCESORIOS	CANT.
Válvula Angular de 2 1/2" marca Synergy Listada UL de Bronce SAE 40. Rosca de entrada hembra tipo NPT y salida Macho NST para una presión de trabajo de 300 PSI. No Incluye Tapas con cadena.	16.00
Tapas para Válvulas Angulares de 2 1/2" de Policarbonato. Rosca tipo NST para una presión de trabajo de 300 PSI.	16.00
Siamesa De Inyección 4" con dos entradas de 2 1/2" de una clapeta, tipo poste, incluye tapas tipo macho con cadenas.	1.00
Válvula Check de 4"	1.00
Estación Controladora de Flujo incluyendo Detector de Flujo y válvula de mariposa de 2" manómetro seco de 0-300 psi y Válvula de drenaje de 1 1/4".	2.00
Suministro e instalación de válvula compuerta de 4" (Red de tubería enterrada).	3.00
Válvula Automática de Purga de Aire tipo convencional	2.00

Lima, 26 de Junio del 2026

Ing. Stanley Turpo Quispe
EFECTUADOR DE INSTALACIONES EE y SS
EL PROPIETARIO
(firma y sello)

EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPLE
Supervisor de Obra

ALEJANDRO BRAULIO
CHUMBITAZ MARCHAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 177342

EL PROVEEDOR
(firma y sello)

JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General