



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

**PROTOCOLO DE PRUEBA DE MEDICION DE CAUDALES DE SISTEMA DE CUARTO DE BOMBA
INYECCION DE AIRE LIMPIO**

NUMERO: PCB-I-1225-26

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba: miércoles, 24 de Junio de 2026
Hora de Inicio: 04:00 p. m.
Hora de Finalización: 05:00 p. m.

IDENTIFICACION DE REJILLA (Ubicación o Código)	VELOCIDADES ENCONTRADAS						VELOCIDAD PROMEDIO	VELOCIDAD PROMEDIO	AREA DE REJILLA	CAUDAL ENCONTRADO	CAUDAL PROYECTO	VARIACION	RESULTADO
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6							
PLANTA CISTERNA	8.3	6.2	12.71	7.9	14.3	11.24	10.11	ft/m	pies^2	pies^3/minuto CFM	pies^3/minuto CFM	134.55%	CUMPLE



MANUEL ROLANDO
CACERES INJANTE
Ingeniero Mecánico
CIP N° 313042



JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

PISO 03		2.5	2.8	5.17	4.17	3.9	3.6	3.69	726.38	4.52	3283.84	2450.00	134.03%	CUMPLE
CAUDAL TOTAL MEDIDO												6580.38	CFM	
CAUDAL TOTAL DISEÑO												4900.00	CFM	134.29% CUMPLE

Parámetro de Variación: El caudal individual medido durante las pruebas podrá ser menor hasta en un máximo del 10% del caudal proyectado o de diseño, siempre y cuando el caudal total medido durante las pruebas sea mayor al 10% del caudal total proyectado

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad de **EL PROPIETARIO** y de la **AUTORIDAD COMPETENTE** conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y G
DVN S.A.C.

CLIENTE
(Firma y Sello)

EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRONCI
Supervisor de Obra

PROVEEDOR
(Firma y Sello)

JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General

MANUEL ROLANDO
CACERES INJANTE
Ingeniero Mecánico
CIP N° 313042