

PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA - TUBERÍA ENTERRADA C-900

Correlativo	PPH-TE-002-1225-26			Revisión	0
Fecha	22/04/2026	Prueba N°	02	Especialidad	ACI
Propietario	DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC				
Proyecto	CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV				
Dirección	URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				
Contratista especialista	SUN FIRE SAC	Sistema	AGUA CONTRA INCENDIO ENTERRADA		
1. DATOS DEL TRAMO A ENSAYAR					
Sector / Frente	EXTERIOR TORRE F	Ubicación / Tramo	TRAMO ESTANACIONAMIENTO TORRE F		
Diámetro nominal	4"	Longitud aprox. (m)	29.00		
Presión de prueba	200 PSI	Tiempo de prueba	02 HORAS		
Fecha de prueba	22/04/2026	Hora de inicio	13:56	Hora de término	16:01
2. INSTRUMENTOS Y RESPONSABLES					
Tipo de manómetro	GLICERINA	Rango	0-300 PSI		
Cert. de calibración	MLP-329-2025	Responsable de prueba	JUAN SEBASTIAN LUIS OLIVERA		
Supervisor	EDUARDO VILLANUEVA PRINCIPE				
3. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PREVIAS					
Ítem	Descripción	Cumple	No cumple	N.A.	
1	Tramo delimitado e identificado para prueba	X			
2	Llenado del tramo y purga de aire completados	X			
3	Anclajes, uniones y accesorios verificados	X			
4	Válvulas y tapones temporales asegurados	X			
5	Zanja / soporte del tramo en condición segura	X			
6	No se evidencian fugas previas al ensayo	X			

ALEJANDRO BRAULIO
CHUMPITAZ MARCHAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. GIP N° 177342JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General

4. REGISTRO DE PRUEBA

Intervalo / Hora	Presión registrada (psi)	Reposición de agua (L)	Observaciones
13:56	200	-	-
16:01	200	-	-

5. CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RESULTADO

Objetivo: verificar la hermeticidad e integridad del tramo de tubería enterrada C-900 mediante prueba hidrostática. La prueba se considerará conforme cuando el tramo mantenga la presión de prueba durante el tiempo establecido, sin fugas visibles, exudaciones ni caídas de presión fuera de lo permitido por la especificación aprobada del proyecto.

Resultado final	☒ Conforme	☐ No conforme	Fecha de cierre	22/04/2026
Observaciones				

6. RESPONSABLES Y CONFORMIDAD

Elaborado por	Supervisado por	Cliente / Inspección
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPE	Nombre: EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPE	Nombre: Ing. Stanley Turpo Quispe
Cargo: Supervisor de Obra	Cargo: Supervisor de Obra	Cargo: JEFE DE INSTALACIONES EE y SS DVN S.A.C.
Fecha:	Fecha:	Fecha:

.....
ALEJANDRO BRAULIO
CHUMPITAZ MARCHAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 177342

.....
JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General