



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

PROTOCOLO DE PRUEBA
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

NUMERO: **DYA-PPI-1225-26**

Propietario: **DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC**

Proyecto: **CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV**

Dirección de la Propiedad: **URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

Fecha de Prueba: **sábado, 27 de Junio de 2026**

Hora de Inicio: **9:00:00 a. m.**

Hora de Finalización: **10:00:00 a. m.**

Ubicación: **Cuarto de bomba, estacionamiento piso 01,02 y 03 - Etapa F**

PROTECCION DE CABLES

Los cables se encuentran protegidos en tuberías empotradas

Accesorios Conforme a Norma

Se ha verificado la continuidad del cableado en toda su extensión.

PULSADORES

Los pulsadores se encuentran fácilmente accesibles en caso de emergencia

Se ha verificado que todos los pulsadores funcionan correctamente.

Los contactos y sus circuitos internos están en buen estado.

SENSORES DE HUMO

Los sensores se encuentran adecuadamente posicionados y libres de obstrucciones

Se ha verificado que todos los sensores funcionan correctamente.

Los contactos y sus circuitos internos están en buen estado.

SIRENAS

Se ha verificado que las sirenas se encuentran en buen estado y adecuadamente protegidas

Se ha verificado que el cable de alimentación a las sirenas se encuentra en buen estado

Se ha verificado que todas las sirenas suenan correctamente.

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra operativo

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL PROPIETARIO, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO gestionar y de la AUTORIDAD COMPETENTE exigir, la conducción nuevas pruebas, mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
PROPIETARIO
(Firma y Sello)

EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCEPE
Supervisor de Obra

MARCOS FIDEL CAVALIER JARA
Ingeniero Electrónico
y Telecomunicaciones
CIP N° 264626

JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General

PROVEEDOR
(Firma y Sello)