

**PROTOCOLO DE PRUEBA
RED DE TUBERIAS Y MANGUERAS**

NUMERO: RTM-PPI-1225-26

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fecha de Prueba: jueves, 18 de Junio de 2026

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA

Existen planos según lo construido (as built) del sistema para su revisión

SI	☐	NO	☒
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

Están las instalaciones protegidas totalmente

Esta todo el sistema en servicio

TUBERIAS Y ACCESORIOS

Tuberías conforme a Norma

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

Accesorios Conforme a Norma

CLASE DE SISTEMA

Clase I

Clase II

Clase III

☒
☐
☐

Diam. y Long. de Manguera

NO APLICA

Tipo de manguera

NO APLICA

Tipo de Pitones

NO APLICA

Se dispone de un dispositivo regulador de presión

SI	☐	NO	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

VALVULAS DE CONTROL

Como se controlan las válvulas

Con cadena y llave en su posición normal de operación

SI	☐	NO	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Mediante Interruptores de Supervisión

SI	☐	NO	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

En caso de Cadena y Llave las llaves se encuentran disponibles para casos de emergencia

SI	☐	NO	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se encuentran identificadas las válvulas

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Válvulas de control

Se encuentran todas las válvulas de control accesibles

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se encuentran todas las válvulas de control bloqueadas

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se encuentran todas las válvulas de control en su posición normal de operación

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

VALVULAS REGULADORAS Y DE ALIVIO DE PRESION

Tipo de Dispositivo Regulador

NO APLICA

Dispositivos reguladores de presión

Existen dispositivos reguladores de presión

SI	☐	NO	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se comprueba la existencia de la volante en todos ellos y esta no esta rota

NO APLICA

La salida roscada de la manguera no esta dañada

NO APLICA

No existen fugas

NO APLICA

El reductor y la tapa no están dañados

NO APLICA

SIAMESAS DE INYECCION

Ubicación

Ingreso por la calle 9

Siamesas de Inyección

Se encuentran visiblemente en buen estado

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se encuentran accesibles a las unidades del Cuerpo de Bomberos

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Es compatible con el estándar del Cuerpo de Bomberos Local

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Son visibles fácilmente

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Tienen sus tapas protectoras

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se encuentran limpias
No se encuentran presurizadas al abrirse
La rosca loca gira libremente
Identifican al tipo de sistema que alimentan
Cuentan con sus empaques correspondientes

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

GABINETES Y ACCESORIOS

Mangueras

Se observa que las mangueras están visualmente en buen estado
Se comprueba que están correctamente enrolladas

SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒

Conexiones Clase I

Se encuentran Las conexiones Clase I en buen estado
Las tapas protectoras están en su lugar y son fácilmente accesibles

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

Las rosas están en buen estado

Conexiones Clase II o III

Se encuentran Las conexiones Clase II o III en buen estado
Las rosas están en buen estado

SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒

Gabinetes

Todos los gabinetes cuentan con señales de uso
Las señales de identificación y uso de gabinetes son apropiadas y legibles

SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒

TUBERIAS Y ACCESORIOS

Tuberías y Conexiones

Las tuberías están en buenas condiciones
Se encuentran libres de daño físico
Gotean
Presentan corrosión
Están desalineadas
Están sujetas a cargas externas

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒

Soportes de tuberías y sujeciones antisísmicas

Existen soportes dañados
Existen soportes inadecuados
Existen soportes corroídos
Soportan la carga

SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒
SI	☒	NO	☐

DISPOSITIVOS DE ALARMA

El sistema se encuentra equipado con Interruptores de flujo
El sistema se encuentra equipado con válvulas de alarma

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

Sistema de alarma de Flujo

Se han Probado todos los dispositivos de alarma de flujo
Se activan los detectores de flujo al pasar el agua a través del sistema
Se activan el sistema de alarma al activarse los detectores de flujo

SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒
SI	☐	NO	☒

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra operativo

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL PROPIETARIO, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO gestionar y de la AUTORIDAD COMPETENTE exigir, la conducción nuevas pruebas, mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
PROPIETARIO
(Firma y Sello)

DUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPE
Supervisor de Obra

ALEJANDRO BRAULIO
CHUMPITAZ MARCHAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 177342

PROVEEDOR
(Firma y Sello)
JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General