



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

MANUEL ROLANDO
CACERES INJANTE
Ingeniero Mecánico
CIP N° 313042

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

PROTOCOLO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VENTILACION DE VESTIBULO Y
PRESURIZACION DE ESCALERAS

NUMERO: PEVVPE-1225-26

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto: CASAPARQ. AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba: miércoles, 24 de Junio de 2026
Hora de Inicio: 09:00 a. m.
Hora de Finalización: 11:00 a. m.

IDENTIFICACION DE MOTOR (Ubicación o Código)	POTENCIA HP / KW	TENSION		RIENTE NOMI		TENSION			CORRIENTE		
		V	A	V	A	V	V	V	A	L2	L3
ICG-03 / INYECTOR CENTRIFUGO	4.00	380	6.43	388.00	390.00	L1-L2	L1-L3	388.00	3.95	4.02	4.12
ECHG-02 / EXTRACTOR CENTRIFUGO	4.00	380	6.43	386.00	389.00			385.00	4.62	4.78	4.92
ICG-04 / INYECTOR CENTRIFUGO	4.00	380	6.43	387.00	389.00			388.00	3.78	3.95	3.91

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL CLIENTE, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO y de la AUTORIDAD COMPETENTE conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
CLINTE
(Firma y Sello)

LAS PRUEBAS SE REALIZARAN CON ENERGIA PROVISIONAL
DE OBRAS
EDMUNDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPLE
Supervisor de Obra
(Firma y Sello)

JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General
(Firma y Sello)