

PROTOCOLO DE PRUEBA **SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS**

NUMERO: **DYA-PPI-1225-26**

Propietario:	DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto:	CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad:	URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba:	viernes, 12 de Junio de 2026
Hora de Inicio:	1:00:00 p. m.
Hora de Finalización:	4:00:00 p. m.
Ubicación:	Departamentos y área comun - Torre F

PROTECCION DE CABLES

Los cables se encuentran protegidos en tuberías empotradas

Accesorios Conforme a Norma

Se ha verificado la continuidad del cableado en toda su extensión.

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

PANEL DE CONTROL

La central de alarmas se encuentra en un punto atendido las 24 horas

Se ha verificado que la corriente y voltaje del panel está en sus rangos normales.

Se ha verificado que la batería se encuentra con su carga normal

La pantalla indicadora de zonas se encuentra operativa

El panel Indica las zonas programadas

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

PULSADORES

Los pulsadores se encuentran fácilmente accesibles en caso de emergencia

Se ha verificado que todos los pulsadores funcionan correctamente,

Los contactos y sus circuitos internos están en buen estado.

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

SENSORES DE HUMO

Los sensores se encuentran adecuadamente posicionados y libres de obstrucciones

Se ha verificado que todos los sensores funcionan correctamente,

Los contactos y sus circuitos internos están en buen estado.

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

SENSORES DE TEMPERATURA

Los sensores se encuentran adecuadamente posicionados y libres de obstrucciones

Se ha verificado que todos los sensores funcionan correctamente,

Los contactos y sus circuitos internos están en buen estado.

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

SIRENAS

Se ha verificado que las sirenas se encuentran en buen estado y adecuadamente protegidas

Se ha verificado que el cable de alimentación a las sirenas se encuentra en buen estado

Se ha verificado que todas las sirenas suenan correctamente.

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

SISTEMAS INTERCONECTADOS

El sistema se encuentran interconectadas con el sistema de ascensores

SI ☒

NO ☐

El sistema se encuentran interconectadas con sistema de ventilación y extracción de vestíbulo

SI ☒

NO ☐

El sistema se encuentran interconectadas con el sistema de inyección de aire de escalera

SI ☒

NO ☐

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra operativo

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL PROPIETARIO, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO gestionar y de la AUTORIDAD COMPETENTE exigir, la conducción nuevas pruebas, mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

PROPIETARIO
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)