

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

**PROTOCOLO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VENTILACION
DE CUARTO DE BOMBA**

NUMERO: **PEVCB-1225-26**

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario:	DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto:	CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad:	URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba:	miércoles, 24 de Junio de 2026
Hora de Inicio:	04:00 p. m.
Hora de Finalización:	05:00 p. m.

IDENTIFICACION DE MOTOR	POTENCIA	TENSION	CORRIENTE NOMINAL	TENSION			CORRIENTE		
(Ubicación o Código)	HP / kW	V	A	V	V	V	A	A	A
				L1-L2	L2-L3	L1-L3	L1	L2	L3
ECG-03 / EXTRACTOR CENTRIFUGO	1.00	380	1.75	387.00	390.00	388.00	1.36	1.48	1.49
ICG-05 / INYECTOR CENTRIFUGO	1.00	380	1.75	387.00	390.00	387.00	1.70	1.80	1.75

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad de **EL PROPIETARIO** y de la **AUTORIDAD COMPETENTE** conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

CLIENTE
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)