

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

**PROTOCOLO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VENTILACION DE VESTIBULO Y
PRESURIZACION DE ESCALERAS**

NUMERO: **PEVVPE-1225-26**

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba: **miércoles, 24 de Junio de 2026**
Hora de Inicio: **09:00 a. m.**
Hora de Finalización: **11:00 a. m.**

IDENTIFICACION DE MOTOR (Ubicación o Código)	POTENCIA HP / kW	TENSION V	CORRIENTE NOMI A	TENSION			CORRIENTE		
				V	V	V	A	A	A
				L1-L2	L2-L3	L1-L3	L1	L2	L3
ICG-03 / INYECTOR CENTRIFUGO	4.00	380	6.43	388.00	390.00	388.00	3.95	4.02	4.12
ECHG-02 / EXTRACTOR CENTRIFUGO	4.00	380	6.43	386.00	389.00	385.00	4.62	4.78	4.92
ICG-04 / INYECTOR CENTRIFUGO	4.00	380	6.43	387.00	389.00	388.00	3.78	3.95	3.91

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad de **EL PROPIETARIO** y de la **AUTORIDAD COMPETENTE** conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

CLIENTE
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)