

CERTIFICADO DE LAVADO DE TUBERÍAS

NUMERO: CLT-1225-26

Mediante el Presente Certificado se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido al lavado de tuberías del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario:	DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto:	CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad:	URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Ejecución:	lunes, 15 de Junio de 2026
Hora de Inicio:	2:00:00 p. m.
Hora de Finalización:	3:00:00 p. m.

Procedimiento:

Se procedió al lavado de las tuberías principales conforme a lo establecido por la norma NFPA 13, la limpieza consistió en el impulso de un caudal a una velocidad aproximada de 10 pies por segundo (3 metros por segundo), que se mantuvo por un periodo de tiempo suficiente como para que se garantice el arrastre y expulsión de sedimentos, escorias, piedras, arena y cualquier otro material extraño que pueda dañar los componentes del sistema durante su uso tales como pitones, rociadores y demás dispositivos. La operación de lavado continuó hasta que se verificó que el agua esté libre de residuos.

Resultados de la Prueba: El sistema quedó libre de obstrucciones visibles

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL PROPIETARIO, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO gestionar y de la AUTORIDAD COMPETENTE exigir, la conducción nuevas pruebas, mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

PROPIETARIO
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)