

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

NUMERO: **DYA-1225-26**

Mediante el Presente Certificado se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario:	DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto:	CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad:	URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba:	miércoles, 24 de Junio de 2026
Hora de Inicio:	9:00:00 a. m.
Hora de Finalización:	11:00:00 a. m.

Pruebas Realizadas:

Los sensores de Humo Probados Funcionan Correctamente	Conforme	☒	No Conforme	☐
Los Pulsadores de Emergencia Probados Funcionan Correctamente	Conforme	☒	No Conforme	☐
Todas las Sirenas Suenan correctamente	Conforme	☒	No Conforme	☐
El panel de Alarma Activa y Desactiva Correctamente las señales	Conforme	☒	No Conforme	☐

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra operativo

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL PROPIETARIO, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO gestionar y de la AUTORIDAD COMPETENTE exigir, la conducción nuevas pruebas, mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

PROPIETARIO
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)