



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

**PROTOCOLO DE PRUEBA DE MEDICION DE CAUDALES DE SISTEMA DE CUARTO DE BOMBA
EXTRACCION DE HUMOS**

NUMERO: **PCB-E-1225-26**

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario:	DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto:	CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad:	URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba:	miércoles, 24 de Junio de 2026
Hora de Inicio:	04:00 p. m.
Hora de Finalización:	05:00 p. m.

IDENTIFICACION DE REJILLA	VELOCIDADES ENCONTRADAS						VELOCIDAD PROMEDIO	VELOCIDAD PROMEDIO	AREA DE REJILLA	CAUDAL ENCONTRADO	CAUDAL PROYECTO	VARIACION	RESULTADO
(Ubicación o Código)	m/s						m/s	ft/m	pies^2	pies^3/minuto	pies^3/minuto		
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6				CFM	CFM		
PLANTA CISTERNA-01	5.15	4.6	2.34	2.57	4.29	4.4	3.89	766.08	1.78	1360.59	817.00	166.53%	CUMPLE
PLANTA CISTERNA-02	3.63	3.66	2.09	2.41	2.44	2.96	2.87	563.98	1.78	1001.65	817.00	122.60%	CUMPLE

PLANTA CISTERNA-03	2.38	2.66	1.84	1.82	2.12	2.07	2.15	422.90	1.78	751.09	817.00	91.93%	CUMPLE
PISO 03	3.7	3.94	4.04	3.81	3.13	3.2	3.64	715.88	4.85	3475.25	2450.00	141.85%	CUMPLE
CAUDAL TOTAL MEDIDO										6588.58	CFM		
CAUDAL TOTAL DISEÑO										4901.00	CFM	134.43%	CUMPLE

Parámetro de Variación: El caudal individual medido durante las pruebas podrá ser menor hasta en un máximo del 10% del caudal proyectado o de diseño, siempre y cuando el caudal total medido durante las pruebas sea mayor al 10% del caudal total proyectado

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad de **EL PROPIETARIO** y de la **AUTORIDAD COMPETENTE** conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

CLIENTE
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)