

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú  
Página Web: [www.grupo3s.pe](http://www.grupo3s.pe) / email: [grupo3s@grupo3s.pe](mailto:grupo3s@grupo3s.pe)

**PROTOCOLO DE PRUEBA DE MEDICION DE CAUDALES DE SISTEMA DE VENTILACION DE VESTIBULOS**  
**EXTRACCION DE HUMOS**

NUMERO: **PVV-E-1225-26**

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC  
Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV  
Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA  
Fecha de Prueba: **sábado, 27 de Junio de 2026**  
Hora de Inicio: **08:00 a. m.**  
Hora de Finalización: **10:00 a. m.**

| IDENTIFICACION DE REJILLA | VELOCIDADES ENCONTRADAS |          |          |          |          |          | VELOCIDAD PROMEDIO | VELOCIDAD PROMEDIO | AREA DE REJILLA | CAUDAL ENCONTRADO | CAUDAL PROYECTO | VARIACION | RESULTADO |
|---------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| (Ubicación o Código)      | m/s                     |          |          |          |          |          | m/s                | ft/m               | pies^2          | pies^3/minuto     | pies^3/minuto   |           |           |
|                           | Sector 1                | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 |                    |                    |                 | CFM               | CFM             |           |           |
| PISO 02                   | 2.12                    | 2.22     | 1.55     | 1.68     | 1.92     | 2.02     | 1.92               | 377.62             | 1.93            | 728.40            | 805.00          | 90.48%    | CUMPLE    |
| PISO 03                   | 2.14                    | 2.07     | 1.68     | 1.74     | 2.07     | 1.97     | 1.95               | 382.87             | 1.93            | 738.52            | 805.00          | 91.74%    | CUMPLE    |
| PISO 04                   | 2.07                    | 2.02     | 1.49     | 1.8      | 2.32     | 2.05     | 1.96               | 385.50             | 1.93            | 743.59            | 805.00          | 92.37%    | CUMPLE    |
| PISO 05                   | 2.09                    | 2.42     | 1.8      | 1.84     | 2.1      | 2.19     | 2.07               | 408.14             | 1.93            | 787.25            | 805.00          | 97.80%    | CUMPLE    |
| PISO 06                   | 2.39                    | 2.27     | 1.82     | 1.97     | 2.17     | 2        | 2.10               | 414.04             | 1.93            | 798.64            | 805.00          | 99.21%    | CUMPLE    |
| PISO 07                   | 2.29                    | 2.29     | 1.8      | 1.79     | 2.09     | 2.2      | 2.08               | 408.79             | 1.93            | 788.52            | 805.00          | 97.95%    | CUMPLE    |

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú

Página Web: [www.grupo3s.pe](http://www.grupo3s.pe) / email: [grupo3s@grupo3s.pe](mailto:grupo3s@grupo3s.pe)

|                     |      |      |      |      |      |      |      |        |      |         |        |         |        |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|---------|--------|---------|--------|
| PISO 08             | 2.57 | 2.52 | 1.26 | 1.44 | 2.09 | 2.14 | 2.00 | 394.36 | 1.93 | 760.67  | 805.00 | 94.49%  | CUMPLE |
| PISO 09             | 2.69 | 2.71 | 1.65 | 1.6  | 2.02 | 2.02 | 2.12 | 416.34 | 1.93 | 803.07  | 805.00 | 99.76%  | CUMPLE |
| PISO 10             | 2.64 | 2.55 | 1.63 | 1.74 | 2    | 2    | 2.09 | 412.07 | 1.93 | 794.85  | 805.00 | 98.74%  | CUMPLE |
| PISO 11             | 2.71 | 2.52 | 1.73 | 1.49 | 2.05 | 2.19 | 2.12 | 416.34 | 1.93 | 803.07  | 805.00 | 99.76%  | CUMPLE |
| PISO 12             | 2.59 | 2.6  | 1.5  | 1.63 | 2    | 2.15 | 2.08 | 409.12 | 1.93 | 789.15  | 805.00 | 98.03%  | CUMPLE |
| PISO 13             | 2.71 | 2.71 | 1.52 | 1.74 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 427.17 | 1.93 | 823.96  | 805.00 | 102.35% | CUMPLE |
| CAUDAL TOTAL MEDIDO |      |      |      |      |      |      |      |        |      | 9359.69 | CFM    |         |        |
| CAUDAL TOTAL DISEÑO |      |      |      |      |      |      |      |        |      | 9660.00 | CFM    | 96.89%  | CUMPLE |

**Parámetro de Variación:** El caudal individual medido durante las pruebas podrá ser menor hasta en un máximo del 10% del caudal proyectado o de diseño, siempre y cuando el caudal total medido durante las pruebas sea mayor al 10% del caudal total proyectado

**Resultados de las Pruebas:** El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad de **EL PROPIETARIO** y de la **AUTORIDAD COMPETENTE** conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

**CLIENTE**  
(Firma y Sello)

**PROVEEDOR**  
(Firma y Sello)