

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

PROTOCOLO DE PRUEBA DE MEDICION DE CAUDALES DE SISTEMA DE VENTILACION DE VESTIBULOS
EXTRACCION DE HUMOS

NUMERO: PVV-E-1225-26

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba: sábado, 27 de Junio de 2026
Hora de Inicio: 08:00 a. m.
Hora de Finalización: 10:00 a. m.

IDENTIFICACION DE REJILLA	VELOCIDADES ENCONTRADAS						VELOCIDAD PROMEDIO	VELOCIDAD PROMEDIO	AREA DE REJILLA	CAUDAL ENCONTRADO	CAUDAL PROYECTO	VARIACION	RESULTADO
(Ubicación o Código)	m/s						m/s	ft/m	pies^2	pies^3/minuto	pies^3/minuto		
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6				CFM	CFM		
PISO 02	2.12	2.22	1.55	1.68	1.92	2.02	1.92	377.62	1.93	728.40	805.00	90.48%	CUMPLE
PISO 03	2.14	2.07	1.68	1.74	2.07	1.97	1.95	382.87	1.93	738.52	805.00	91.74%	CUMPLE
PISO 04	2.07	2.02	1.49	1.8	2.32	2.05	1.96	385.50	1.93	743.59	805.00	92.37%	CUMPLE
PISO 05	2.09	2.42	1.8	1.84	2.1	2.19	2.07	408.14	1.93	787.25	805.00	97.80%	CUMPLE
PISO 06	2.39	2.27	1.82	1.97	2.17	2	2.10	414.04	1.93	798.64	805.00	99.21%	CUMPLE
PISO 07	2.29	2.29	1.8	1.79	2.09	2.2	2.08	408.79	1.93	788.52	805.00	97.95%	CUMPLE

PISO 08	2.57	2.52	1.26	1.44	2.09	2.14	2.00	394.36	1.93	760.67	805.00	94.49%	CUMPLE
PISO 09	2.69	2.71	1.65	1.6	2.02	2.02	2.12	416.34	1.93	803.07	805.00	99.76%	CUMPLE
PISO 10	2.64	2.55	1.63	1.74	2	2	2.09	412.07	1.93	794.85	805.00	98.74%	CUMPLE
PISO 11	2.71	2.52	1.73	1.49	2.05	2.19	2.12	416.34	1.93	803.07	805.00	99.76%	CUMPLE
PISO 12	2.59	2.6	1.5	1.63	2	2.15	2.08	409.12	1.93	789.15	805.00	98.03%	CUMPLE
PISO 13	2.71	2.71	1.52	1.74	2.17	2.17	2.17	427.17	1.93	823.96	805.00	102.35%	CUMPLE
CAUDAL TOTAL MEDIDO										9359.69	CFM		
CAUDAL TOTAL DISEÑO										9660.00	CFM	96.89%	CUMPLE

Parámetro de Variación: El caudal individual medido durante las pruebas podrá ser menor hasta en un máximo del 10% del caudal proyectado o de diseño, siempre y cuando el caudal total medido durante las pruebas sea mayor al 10% del caudal total proyectado

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad de **EL PROPIETARIO** y de la **AUTORIDAD COMPETENTE** conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

CLIENTE
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)