

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú

Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

PROTOCOLO DE PRUEBA DE MEDICION DE CAUDALES DE SISTEMA DE VENTILACION DE VESTIBULOS
INYECCION DE AIRE LIMPIO

NUMERO: PVV-I-1225-26

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba: jueves, 25 de Junio de 2026
Hora de Inicio: 08:00 a. m.
Hora de Finalización: 12:00 p. m.

IDENTIFICACION DE REJILLA (Ubicación o Código)	VELOCIDADES ENCONTRADAS						VELOCID AD PROMEDI O	VELOCIDAD PROMEDIO	AREA DE REJILLA	CAUDAL ENCONTRADO	CAUDAL PROYECTO	VARIACION	RESULTADO
	m/s						m/s	ft/m	pies^2	pies^3/minuto	pies^3/minuto		
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6				CFM	CFM		
PISO 02	1.21	4.65	4.45	1.35	2.94	1.55	2.69	529.86	1.21	641.62	537.00	119.48%	CUMPLE
PISO 03	1.38	4.42	2.78	1.38	2.45	1.44	2.31	454.40	1.21	550.25	537.00	102.47%	CUMPLE
PISO 04	0.81	4.37	2.42	1.15	2.64	1.18	2.10	412.40	1.21	499.39	537.00	93.00%	CUMPLE
PISO 05	1.2	4.5	2.92	1.41	2.42	1.26	2.29	449.80	1.21	544.68	537.00	101.43%	CUMPLE
PISO 06	1.44	4.78	3.08	1.55	2.71	1.24	2.47	485.56	1.21	587.99	537.00	109.50%	CUMPLE
PISO 07	1.35	4.7	2.39	1.52	2.09	1.52	2.26	445.21	1.21	539.12	537.00	100.40%	CUMPLE
PISO 08	1.84	3.61	2.32	1.6	1.52	1.46	2.06	405.18	1.21	490.65	537.00	91.37%	CUMPLE
PISO 09	1.15	4.27	2.02	1.38	2.42	1.55	2.13	419.62	1.21	508.13	537.00	94.62%	CUMPLE

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú

Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

PISO 10	0.68	3.8	2.83	0.84	3.06	1.38	2.10	413.06	1.21	500.19	537.00	93.14%	CUMPLE
PISO 11	1.18	3.17	3.58	0.78	4.73	1.15	2.43	478.67	1.21	579.65	537.00	107.94%	CUMPLE
PISO 12	1.18	4.68	2.24	0.74	1.95	1.57	2.06	405.51	1.21	491.05	537.00	91.44%	CUMPLE
PISO 13	0.46	5.27	3.66	0.31	2.22	1.02	2.16	424.54	1.21	514.09	537.00	95.73%	CUMPLE
CAUDAL TOTAL MEDIDO										6446.82	CFM		
CAUDAL TOTAL DISEÑO										6444.00	CFM	100.04%	CUMPLE

Parámetro de Variación: El caudal individual medido durante las pruebas podrá ser menor hasta en un máximo del 10% del caudal proyectado o de diseño, siempre y cuando el caudal total medido durante las pruebas sea mayor al 10% del caudal total proyectado

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad de **EL PROPIETARIO** y de la **AUTORIDAD COMPETENTE** conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

CLIENTE
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)