



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

PROTOCOLO DE PRUEBA DE MEDICION DE CAUDALES
SISTEMA DE PRESURIZACION DE ESCALERAS

NUMERO: PPE-1225-26

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba: miércoles, 24 de Junio de 2026
Hora de Inicio: 09:00 a. m.
Hora de Finalización: 09:30 a. m.

IDENTIFICACION DE REJILLA (Ubicación o Código)	VELOCIDADES ENCONTRADAS						VELOCIDAD PROMEDIO	AREA DE REJILLA	CAUDAL ENCONTRADO	CAUDAL PROYECTO	VARIACION	RESULTADO
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6						
	2.57	5.15	4.93	4.83	1.92	4.35	m/s	pies^2	pies^3/minuto	pies^3/minuto		
PISO 13							3.96	779.20	CFM	CFM		
CAUDAL TOTAL MEDIDO									5734.35	4745.00	120.85%	CUMPLE
CAUDAL TOTAL DISEÑO									5734.35	CFM		
									4745.00	CFM		

MANUEL ROLANDO
CACERES INJANTE
Ingeniero Mecánico
CIP N° 313042

JUSSEF ASAAD LIBANABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad de **EL PROPIETARIO** y de la **AUTORIDAD COMPETENTE** conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.


Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
DVN S.A.C.
CLIENTE
(Firma y Sello)


EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRÍNCIPE
Supervisor de Obra


JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
PRIMEVERA A.C.
Gerente General
(Firma y Sello)


MANUEL ROLANDO
CACERES INJANTE
Ingeniero Mecánico
CIP N° 313042