

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA GENERAL
SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS

NUMERO: PHG-1225-26

Mediante el Presente Certificado se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario:	DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto:	CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad:	URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba:	martes, 23 de Junio de 2026
Hora de Inicio:	8:00:00 a. m.
Hora de Finalización:	10:00:00 a. m.

Prueba Realizada:

Prueba Hidrostática en Red Contra Incendios (200 psi/ 2 horas)

Conforme ☒ No Conforme ☐

Resultados de la Prueba: El sistema aprobó la prueba hidrostática

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL PROPIETARIO, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO gestionar y de la AUTORIDAD COMPETENTE exigir, la conducción nuevas pruebas, mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.



Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
DVN S.A.C.

PROPIETARIO
(Firma y Sello)



ALEJANDRO BRAULIO
CHUMPITAZ MARCHAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 177342



EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPLE
Supervisor de Obra



PROVEEDOR
(Firma y Sello)
JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General