

PROTOCOLO DE PRUEBA **RED DE TUBERIAS Y MANGUERAS**

NUMERO: **RTM-PPI-1225-26**

Propietario: **DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC**

Proyecto: **CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV**

Dirección de la Propiedad: **URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

Fecha de Prueba: **jueves, 18 de Junio de 2026**

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA

Existen planos según lo construido (as built) del sistema para su revisión

SI ☐ NO ☒

Están las instalaciones protegidas totalmente

SI ☒ NO ☐

Esta todo el sistema en servicio

SI ☒ NO ☐

TUBERIAS Y ACCESORIOS

Tuberías conforme a Norma

SI ☒ NO ☐

Accesorios Conforme a Norma

SI ☒ NO ☐

CLASE DE SISTEMA

Clase I

☒

Clase II

☐

Clase III

☐

Diam. y Long. de Manguera

NO APLICA

Tipo de manguera

NO APLICA

Tipo de Pitones

NO APLICA

Se dispone de un dispositivo regulador de presión

SI ☐ NO ☒

VALVULAS DE CONTROL

Como se controlan las válvulas

Con cadena y llave en su posición normal de operación

SI ☐ NO ☒

Mediante Interruptores de Supervisión

SI ☐ NO ☒

En caso de Cadena y Llave las llaves se encuentran disponibles para casos de emergencia

SI ☐ NO ☒

Se encuentran identificadas las válvulas

SI ☒ NO ☐

Válvulas de control

Se encuentran todas las válvulas de control accesibles

SI ☒ NO ☐

Se encuentran todas las válvulas de control bloqueadas

SI ☒ NO ☐

Se encuentran todas las válvulas de control en su posición normal de operación

SI ☒ NO ☐

VALVULAS REGULADORAS Y DE ALIVIO DE PRESION

Tipo de Dispositivo Regulador

NO APLICA

Dispositivos reguladores de presión

Existen dispositivos reguladores de presión

SI ☐ NO ☒

Se comprueba la existencia de la volante en todos ellos y esta no esta rota

NO APLICA

La salida roscada de la manguera no esta dañada

NO APLICA

No existen fugas

NO APLICA

El reductor y la tapa no están dañados

NO APLICA

SIAMESAS DE INYECCION

Ubicación

Ingreso por la calle 9

Siamesas de Inyección

Se encuentran visiblemente en buen estado

SI ☒ NO ☐

Se encuentran accesibles a las unidades del Cuerpo de Bomberos

SI ☒ NO ☐

Es compatible con el estándar del Cuerpo de Bomberos Local

SI ☒ NO ☐

Son visibles fácilmente

SI ☒ NO ☐

Tienen sus tapas protectoras

SI ☒ NO ☐

Se encuentran limpias	SI ☒	NO ☐
No se encuentran presurizadas al abrirse	SI ☒	NO ☐
La rosca loca gira libremente	SI ☒	NO ☐
Identifican al tipo de sistema que alimentan	SI ☒	NO ☐
Cuentan con sus empaques correspondientes	SI ☒	NO ☐
GABINETES Y ACCESORIOS		
Mangueras		
Se observa que las mangueras están visualmente en buen estado	SI ☐	NO ☒
Se comprueba que están correctamente enrolladas	SI ☐	NO ☒
Conexiones Clase I		
Se encuentran Las conexiones Clase I en buen estado	SI ☒	NO ☐
Las tapas protectoras están en su lugar y son fácilmente accesibles	SI ☒	NO ☐
Las roscas están en buen estado	SI ☒	NO ☐
Conexiones Clase II o III		
Se encuentran Las conexiones Clase II o III en buen estado	SI ☐	NO ☒
Las roscas están en buen estado	SI ☐	NO ☒
Gabinets		
Todos los gabinetes cuentan con señales de uso	SI ☐	NO ☒
Las señales de identificación y uso de gabinetes son apropiadas y legibles	SI ☐	NO ☒
TUBERIAS Y ACCESORIOS		
Tuberías y Conexiones		
Las tuberías están en buenas condiciones	SI ☒	NO ☐
Se encuentran libres de daño físico	SI ☒	NO ☐
Gotean	SI ☐	NO ☒
Presentan corrosión	SI ☐	NO ☒
Están desalineadas	SI ☐	NO ☒
Están sujetas a cargas externas	SI ☐	NO ☒
Soportes de tuberías y sujeciones antisísmicas		
Existen soportes dañados	SI ☐	NO ☒
Existen soportes inadecuados	SI ☐	NO ☒
Existen soportes corroídos	SI ☐	NO ☒
Soportan la carga	SI ☒	NO ☐
DISPOSITIVOS DE ALARMA		
El sistema se encuentra equipado con Interruptores de flujo	SI ☒	NO ☐
El sistema se encuentra equipado con válvulas de alarma	SI ☒	NO ☐
Sistema de alarma de Flujo		
Se han Probado todos los dispositivos de alarma de flujo	SI ☐	NO ☒
Se activan los detectores de flujo al pasar el agua a través del sistema	SI ☐	NO ☒
Se activan el sistema de alarma al activarse los detectores de flujo	SI ☐	NO ☒

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra operativo

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL PROPIETARIO, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO gestionar y de la AUTORIDAD COMPETENTE exigir, la conducción nuevas pruebas, mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

PROPIETARIO
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)