

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD
SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION DE CUARTO DE BOMBA

NUMERO: **SVA-1225-26**

Mediante el Presente Certificado se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario:	DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto:	CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad:	URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba:	miércoles, 24 de Junio de 2026
Hora de Inicio:	4:00:00 p. m.
Hora de Finalización:	5:00:00 p. m.

HORARIOS DE TRABAJO	HORARIO DE ENCENDIDO	HORARIO DE APAGADO
Primer Encendido	7:00 a. m.	7:15 a. m.
Segundo Encendido	12:00 p. m.	12:15 p. m.
Tercer Encendido	6:00 p. m.	6:15 p. m.

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra operativo.

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL PROPIETARIO, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO gestionar y de la AUTORIDAD COMPETENTE exigir, la conducción nuevas pruebas, mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

El presente documento no garantiza la hermeticidad de los ductos hechos a partir de mampostería, las obras civiles, u otros elementos que no formen parte de los equipos suministrados, quedando bajo responsabilidad del PROPIETARIO o TERCEROS, el correcto funcionamiento, rendimiento o performance de dichos elementos.

PROPIETARIO
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)