

ACTA DE RECEPCIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

NUMERO:
DYA-1225-26

PROPIETARIO:
DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

PROYECTO:
CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

DIRECCIÓN:
URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Mediante la presente Acta de Recepción, **EL PROPIETARIO** recibe conforme la instalación de los siguientes equipos instalados en el Proyecto indicado:

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS	CANT.
Panel de Control, con dispositivos de verificación de alarma y prueba. Provisto de una Caja Metálica de Acero, Cargador de Baterías con supervisor de voltaje, Interruptores de Control, Indicadores de Prueba y Falla y dispositivos para programación del equipo. Incluye teclado para programación y configuración del panel y Baterías para funcionamiento continuo del equipo sin necesidad de la fuente primaria de suministro. Incluye Tarjetas Expansoras	1.00
Módulos de Relays para Activación Individual de Sirenas en Departamentos, ante la activación de un dispositivo dentro de un departamento sonarán todas las sirenas en áreas comunes más la sirena del departamento	1.00
Sensor de Calor marca WIZMART de 12V tipo termovelocimétrico para incrementos de calor de 15°C por minuto.	100.00
Sensor de Humo de alta sensibilidad tipo Fotoeléctrico de bajo Perfil marca WIZMART-MOONLIGHT de 12V con doble Led Indicador de Estado Operativo.	265.00
Estación Manual de Incendios de Acción Simple fabricada en Aluminio Extruido. Acabado en color Rojo. Fácilmente reseteable.	17.00
Sirena Electrónica con Luz de 12 Voltios, marca LONGHORN de 95 dB con Flash Luminoso color Rojo.	117.00

Se entregan completamente instalados los equipos y sistemas, habiéndose realizado las pruebas de funcionamiento correspondientes

Lima, 26 de Junio del 2026

EL PROPIETARIO
(firma y sello)

EL PROVEEDOR
(firma y sello)