


	PROCEDIMIENTO INSTALACION MECANICA	CODIGO:	PL-SST-16
		Aprobado:	Gerencia
		Versión:	08
		Fecha:	21/02/2026

PROCEDIMIENTO INSTALACION MECANICA

PROYECTO CASAPARQ ETAPA IV

TORRE F

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS					
Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado	Revisado	Aprobado
01	21/01/26	Se formulo PET	CORPORACION A&M SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E.I.R.L.	SUPERVISOR SST	GERENCIA
Firmas de la revisión vigente				 Miguel Armas Campos SSOMA A&M	 DIANA BARRIOS EL EMPLEADOR GRUPO 3S S.A.C. Apoderado y Representante Legal

	PROCEDIMIENTO INSTALACION MECANICA	CODIGO:	PL-SST-16
		Aprobado:	Gerencia
		Versión:	08
		Fecha:	21/02/2026

1. OBJETIVO

Describir las actividades y también las medidas de control en materia de seguridad y medio ambiente para el Proyecto CASAPARQ ETAPA IV TORRE F.

Aplica a los trabajos de instalaciones mecánicas.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. 011 2019 TR
- Norma G50
- Expediente técnico vigente (planos, memorias, especificaciones)
- Modelo BIM federado
- NFPA. 13,14,101, ETC.
- Matriz IPERC
- Matriz de aspectos ambientales
- Reglamento Nacional de Edificaciones
- Normas Técnicas Peruanas (NTP)
- Etc.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

3.1 Revisión previa

- Verificar planos aprobados y compatibilización con otras especialidades.
- Confirmar ubicación de equipos, ductos y puntos eléctricos.
- Revisar accesos y condiciones del área de trabajo.

3.2 Trazado y replanteo

- Marcar rutas de ductos, ubicación de equipos y soportes.
- Verificar niveles, alineamientos y espacios disponibles.

3.3 Instalación de soportes

- Instalar soportes metálicos según diseño.
- Verificar nivelación y resistencia estructural.

3.4 Montaje de ductos

- Instalar ductos asegurando hermeticidad y alineación.

	PROCEDIMIENTO INSTALACION MECANICA	CODIGO:	PL-SST-16
		Aprobado:	Gerencia
		Versión:	08
		Fecha:	21/02/2026

- Sellar juntas correctamente.
- Instalar compuertas cortafuego si aplica.

3.5 Instalación de equipos

- Montaje de ventiladores/extractores.
- Alineación, nivelación y fijación.
- Verificación de sentido de flujo de aire.

3.6 Instalación de accesorios

- Colocación de rejillas, difusores y dampers.
- Instalación de sensores y dispositivos de control.

3.7 Conexión eléctrica

- Conexionado de equipos al tablero.
- Verificación de protecciones eléctricas.
- Pruebas de energización.

3.8 Sellado y acabados

- Aplicación de sellos cortafuego en pases de muros/losas.
- Limpieza del área intervenida.

Matriz de Riesgos y Controles Operacionales

Etapas del Procedimiento	Riesgos Asociados	Medidas de Control (Preventivas)
Instalación de soportes (Perforaciones y anclajes)	• Proyección de partículas. • Exposición a ruido. • Caída de herramientas.	• Uso obligatorio de careta facial o lentes y tapones auditivos. • Inspección de taladros/rotomartillos (check-list). • Uso de driza de seguridad para herramientas en altura.
Montaje de ductos (Manipulación y fijación)	• Cortes por filos de ductos. • Sobreesfuerzo	• Uso de guantes anticorte. • Charlas de higiene postural; apoyo mecánico para piezas pesadas.

	PROCEDIMIENTO INSTALACION MECANICA	CODIGO:	PL-SST-16
		Aprobado:	Gerencia
		Versión:	08
		Fecha:	21/02/2026

	(posturas). • Caídas a distinto nivel.	• Uso de arnés con doble línea de vida y PETAR de altura.
Instalación de equipos (Ventiladores/Extractores)	• Atrapamiento de extremidades. • Aplastamiento por caída de carga.	• Bloqueo y etiquetado (LOTO) si el equipo tiene energía. • Delimitación y señalización del área de izaje. • Verificación de puntos de anclaje certificados.
Conexión eléctrica (Pruebas de energización)	• Choque eléctrico / Electrocutión. • Arcos eléctricos.	• Uso de EPP dieléctrico (guantes, botas). • Verificar ausencia de tensión antes de manipular. • Solo personal electricista autorizado.
Sellado y acabados (Uso de sellos cortafuego)	• Contacto con sustancias químicas. • Irritación dérmica/ocular.	• Revisar la Hoja de Seguridad (MSDS) del producto. • Uso de guantes de nitrilo y protección respiratoria si hay vapores.

4. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

- Verificación de funcionamiento de ventiladores.
- Medición de caudal de aire y presión diferencial.
- Prueba de presurización del vestíbulo / Cuarto de Bomba
- Verificación de activación automática (si aplica con sistema contra incendio).
- Registro de resultados.

5. CONTROL DE CALIDAD

- Checklists de instalación
- Protocolos de pruebas
- Certificados de materiales
- Registros fotográficos

	PROCEDIMIENTO INSTALACION MECANICA	CODIGO:	PL-SST-16
		Aprobado:	Gerencia
		Versión:	08
		Fecha:	21/02/2026

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Tiene por finalidad proteger a los trabajadores expuestos a los diferentes riesgos existentes durante el desarrollo de las actividades.

Los equipos de protección personal (EPP) serán los siguientes:

- Uniforme de trabajo.
- Zapatos de seguridad.
- Guantes de Protección.
- Protectores de auditivos.
- Lentes de seguridad.
- Arnés
- Barbiquejo
- Casco

7. MODO DE ACEPTACION.

Es cumpliendo con todas las exigencias tanto de capacitación como de aplicación de este procedimiento siendo necesario para prevenir y/o controlar riesgos críticos durante la ejecución de una tarea y será aceptado como válido posterior a la certificación por parte del Supervisor del Área. Para trabajos por encima de 1.80m es indispensable el **Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)** de altura.

8. RESPONSABILIDAD.

Supervisor de Obra.

- El Supervisor de Obra es el responsable por la implantación e implementación de este procedimiento.

Encargado de obra.

- El encargado de obra será el responsable y estará presente en todo momento verificando el cumplimiento de este procedimiento hasta el final de la operación.
- El encargado de obra asegurará de que los trabajadores sigan las prácticas de seguridad y los procedimientos para trabajos de instalaciones mecánicas.
- El encargado de obra asegura que solo personal capacitado intervenga en los trabajos de instalaciones mecánicas..

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

- El supervisor SSOMA efectuará el monitoreo de las actividades para verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

Trabajadores.

Los trabajadores son responsables de cumplir el siguiente procedimiento