

ACTA DE RECEPCIÓN SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS

NUMERO:
ACI-1225-26

PROPIETARIO:
DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

PROYECTO:
CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

DIRECCIÓN:
URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Mediante la presente Acta de Recepción, **EL PROPIETARIO** recibe conforme la instalación de los siguientes equipos instalados en el Proyecto indicado:

INSTALACIÓN DE RED CONTRA INCENDIOS

Materiales para la instalación de la red contra incendios compuesto de tuberías de acero negro con costura. El espesor será Cedula 10 para tuberías ranuradas y Cedula 40 para tuberías roscadas, conforme a lo exigido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Norma NFPA 13, Incluye codos, tees, reducciones, soportes, elementos de anclaje, consumibles y todos los accesorios necesarios para el tendido de la red contra incendios. El acabado de las tuberías aéreas se realizará con pintura epóxica color rojo a un espesor mínimo de 3 a 5 mils. Las Tuberías enterradas serán en material PVC C900 Listado UL/FM clase 235 psi.

INSTALACIÓN DE ROCIADORES

CANT.

Rociador de bronce tipo montante de cobertura extendida y respuesta rápida, con orificio de 3/4" NPT y factor K=11.2, con bulbo de vidrio de 3 mm rateado a 155°F (68°C).

54.00

INSTALACIÓN DE MONTANTE Y ACCESORIOS

CANT.

Válvula Angular de 2 1/2" marca Synergy Listada UL de Bronce SAE 40. Rosca de entrada hembra tipo NPT y salida Macho NST para una presión de trabajo de 300 PSI. No Incluye Tapas con cadena.

16.00

Tapas para Válvulas Angulares de 2 1/2" de Policarbonato. Rosca tipo NST para una presión de trabajo de 300 PSI.

16.00

Siamesa De Inyección 4" con dos entradas de 2 1/2" de una clapeta, tipo poste, incluye tapas tipo macho con cadenas.

1.00

Válvula Check de 4"

1.00

Estación Controladora de Flujo incluyendo Detector de Flujo y válvula de mariposa de 2" manómetro seco de 0-300 psi y Válvula de drenaje de 1 1/4".

2.00

Suministro e instalación de válvula compuerta de 4" (Red de tubería enterrada).

3.00

Válvula Automática de Purga de Aire tipo convencional

2.00

Lima, 26 de Junio del 2026

EL PROPIETARIO
(firma y sello)

EL PROVEEDOR
(firma y sello)