



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

PROTOCOLO DE PRUEBA
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

NUMERO: **DYA-PPI-1225-26**

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba: sábado, 27 de Junio de 2026
Hora de Inicio: 9:00:00 a. m.
Hora de Finalización: 10:00:00 a. m.
Ubicación: Cuarto de bomba, estacionamiento piso 01,02 y 03 - Etapa F

PROTECCION DE CABLES

Los cables se encuentran protegidos en tuberías empotradas

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

Accesorios Conforme a Norma

Se ha verificado la continuidad del cableado en toda su extensión.

PULSADORES

Los pulsadores se encuentran fácilmente accesibles en caso de emergencia

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

Se ha verificado que todos los pulsadores funcionan correctamente,

Los contactos y sus circuitos internos están en buen estado.

SENSORES DE HUMO

Los sensores se encuentran adecuadamente posicionados y libres de obstrucciones

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

Se ha verificado que todos los sensores funcionan correctamente,

Los contactos y sus circuitos internos están en buen estado.

SIRENAS

Se ha verificado que las sirenas se encuentran en buen estado y adecuadamente protegidas

SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐
SI	☒	NO	☐

Se ha verificado que el cable de alimentación a las sirenas se encuentra en buen estado

Se ha verificado que todas las sirenas suenan correctamente.

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra operativo

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL PROPIETARIO, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO gestionar y de la AUTORIDAD COMPETENTE exigir, la conducción de nuevas pruebas, mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

PROPIETARIO
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)